

Утверждаю
Директор ООО "Вик"

Ю.М. Мошков

" 19 " 2025 г.



Согласовано



Представитель по добросовестности
Головяков А.В.
" 19 " 2025 г.

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

МКД: Б-р Южный №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ул. Спутника №№ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, ул. Мончегорская №№ 12к2, 12к3, 12к4, 12к5, 12к6, 12к7, ул. Янки Купалы №№ 46, 46к1, 46к2, ул. Коломенская № 8к2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
I	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
1	Утвердить список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с теплоснабжающей и теплосетевой организацией, с указанием номеров телефона (п.п. 5.1.11 - ПТЭ ТЭ).	до 15.06	Павлович Д.Н.	
2	Утвердить распорядительным документом лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, прошедшего проверку знаний (не реже 1 раза в год) в органах Ростехнадзора (а так же его заместителя) (п.п. 2.1.1; 2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.15; 2.3.20 ПТЭ ТЭ).	до 15.06	Павлович Д.Н.	
3	Подготовка выписки из штатного расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб.	до 15.05	Рябинина Е.Н.	
4	Подготовка актов проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду.	до 01.09	Павлович Д.Н.	

5	Подготовка копий заключенных договоров теплоснабжения.	до 01.09	Павлович Д.Н.	
6	Получение акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию, горячую воду.	до 01.09	Павлович Д.Н.	
7	Подготовка копий актов разграничения балансовой принадлежности.	до 01.09	Павлович Д.Н.	
8	Подготовка актов выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	до 01.09	Павлович Д.Н.	
9	Составление графика проверки сопротивления изоляции МКД	до 15.05	Павлович Д.Н.	
10	Составление актов исправности инженерного оборудования зданий	до 01.09	Павлович Д.Н.	
11	Составление актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования	до 01.09	Павлович Д.Н.	
12	Подготовка актов обследования вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	до 15.08	Павлович Д.Н.	
13	Подготовка анализа прохождения отопительного периода 2024-2025 г.г.	до 15.05	Павлович Д.Н.	
14	Составление паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (прил. № 9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда)	до 15.08	Павлович Д.Н.	
15	Получение паспорта готовности к отопительному периоду	до 15.09.2025 г.	Павлович Д.Н.	
II	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
	Южный д. 1			

1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	15.05 - 19.05	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	15.05 - 19.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 26.05	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	

13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	19.05	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.06	Шумилов М.О.	
Южный д. 2				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	20.05 - 22.05	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	20.05 - 22.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	

9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 15.06	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72 ПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	22.05	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.06	Шумилов М.О.	
Южный д. 3				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	23.05 - 27.05	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	23.05 - 27.05	Арзамасцев А.И.	

3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 15.06	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	

16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	27.05	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.06	Шумилов М.О.	
Южный д. 4				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	28.05 - 30.05	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	28.05 - 30.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, caloriferов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.06	Арзамасцев А.И.	

9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 15.06	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72 ПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	30.05	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.06	Шумилов М.О.	

Южный д. 5

1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	02.06 - 04.06	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	02.06 - 04.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, caloriferов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 15.06	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 09.06	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	04.06	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.06	Шумилов М.О.	
Южный д. 6				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	05.06 - 09.06	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	05.06 - 09.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 15.06	Шумилов М.О.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т..п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	09.06	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.06	Шумилов М.О.	

Южный д. 7

1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	11.06 - 16.06	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	11.06 - 16.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	

6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	25.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 30.06	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	16.06	Шумилов М.О.	

18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 25.06	Шумилов М.О.	
Южный д. 8				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	17.06 - 19.06	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	17.06 - 19.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	25.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 30.06	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	

12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	19.06	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 25.06	Шумилов М.О.	
Южный д. 9				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	20.06 - 24.06	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	20.06 -24.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	

8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 25.06	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	25.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 30.06	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 25.06	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	24.06	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 25.06	Шумилов М.О.	
Южный д. 10				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	

2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	26.06 - 30.06	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	26.06 - 30.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п.п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 15.07	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п.п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	

14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	30.06	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.07	Шумилов М.О.	
Южный д. 11				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	01.07 - 04.07	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	01.07 - 04.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	

9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 15.07	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	04.07	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.07	Шумилов М.О.	
Южный д. 13				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	07.07 - 09.07	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	07.07 - 09.07	Арзамасцев А.И.	

3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 15.07	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72 ПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	

16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.07	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	10.07	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 10.07	Шумилов М.О.	
Южный д. 14				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	11.07 - 16.07	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	11.07 - 16.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующий цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	28.07	Арзамасцев А.И.	

9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 03.08	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	16.07	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 28.07	Шумилов М.О.	

Южный д. 15

1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	17.07 - 22.07	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	17.07 - 22.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	28.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 03.08	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	22.07	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 28.07	Шумилов М.О.	
Южный д. 16				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	23.07 - 25.07	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	23.07 - 25.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 28.07	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	28.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 03.08	Шумилов М.О.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 28.07	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	25.07	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 28.07	Шумилов М.О.	
Южный д. 17				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	29.07 - 01.08	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	29.07 - 01.08	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	

6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	13.08	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.08	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	01.08	Шумилов М.О.	

18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 13.08	Шумилов М.О.	
Южный д. 18				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	02.08 - 07.08	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	02.08 - 07.08	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	13.08	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.08	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	

12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	12.08	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 13.08	Шумилов М.О.	
Южный д. 19				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	08.08 - 12.08	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	08.08 - 12.08	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	

8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 13.08	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	13.08	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.08	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72гПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 13.08	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	07.08	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 13.08	Шумилов М.О.	
Южный д. 20				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Шумилов М.О.	

2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	14.08 - 19.08	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	14.08 - 19.08	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Шумилов М.О.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	26.08	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 01.09	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	

14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	19.08	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 26.08	Шумилов М.О.	
Южный д. 21				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Шумилов М.О.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	20.08 - 25.08	Шумилов М.О.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	20.08 - 25.08	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Шумилов М.О.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 26.08	Шумилов М.О.	

9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	26.08	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 01.09	Шумилов М.О.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шумилов М.О.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шумилов М.О.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шумилов М.О.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 26.08	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	19.08	Шумилов М.О.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 26.08	Шумилов М.О.	
Спутника д. 26				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	09.07 - 11.07	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	09.07 - 11.07	Арзамасцев А.И.	

2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.07	Арзамасцев А.И.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	

16	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
17	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	12.07	Шувалова Т.В.	
18	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 14.07	Шувалова Т.В.	
Спутника д. 28				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	03.07 - 08.07	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	03.07 - 08.07	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 14.07	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	

9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.07	Арзамасцев А.И.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 14.07	Арзамасцев А.И.	
17	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	09.07	Шувалова Т.В.	
18	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 14.07	Шувалова Т.В.	
Спутника д. 30				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	02.06-04.06	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	02.06-04.06	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 17.06	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т..п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	10.06	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 01.09	Шувалова Т.В.	
Спутника д. 32				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	11.07 - 16.07	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	11.07 - 16.07	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 30.07	Шувалова Т.В.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 23.07	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	17.07	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 23.07	Шувалова Т.В.	
Спутника д. 34				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	17.07 - 22.07	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	17.07 - 22.07	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 23.07	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 30.07	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 23.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 23.07	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 23.07	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	22.07	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 23.07	Шувалова Т.В.	
Спутника д. 36				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	30.06 - 02.07	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	30.06 - 02.07	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шувалова Т.В.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	02.07	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 03.07	Шувалова Т.В.	
Спутника д. 38				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	05.06-09.06	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	05.06-09.06	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 17.06	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	10.06	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 01.09	Шувалова Т.В.	
Спутника д. 40				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	16.06 - 18.06	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	16.06 - 18.06	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шувалова Т.В.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	18.06	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 03.07	Шувалова Т.В.	
Спутника д. 42				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	19.06 - 23.06	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	19.06 - 23.06	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 03.07	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.07	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 03.07	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 03.07	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	23.06	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 03.07	Шувалова Т.В.	
Янки Купалы д. 46				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	12.05 - 14.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	12.05 - 14.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	21.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.05	Шувалова Т.В.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	14.05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 21.05	Шувалова Т.В.	
Янки Купалы д. 46/1				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	15.05 - 16.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	15.05 - 16.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	22.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.05	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	16.05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 21.05	Шувалова Т.В.	
Янки Купалы д. 46/2				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	19.05 - 21.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	19.05 - 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	22.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.05	Шувалова Т.В.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	22.05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 21.05	Шувалова Т.В.	

Мончегорская д. 12/2

1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	12.05 - 14.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	12.05 - 14.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	21.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.05	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	

17	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	14.05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 21.05	Шувалова Т.В.	
Мончегорская 12/3				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	15.05 - 16.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	19.05 - 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	21.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.05	Шувалова Т.В.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	16.05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 21.05	Шувалова Т.В.	
Мончегорская 12/4				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	19.05 - 21.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	19.05 - 21.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 21.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	21.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 28.05	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 21.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 21.05	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	21.05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 21.05	Шувалова Т.В.	
Мончегорская 12/5				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплоснабжения согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	22.05 - 23.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	22.05 - 23.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	30.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 05.07	Шувалова Т.В.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	23/05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 30.05	Шувалова Т.В.	
Мончегорская 12/6				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	26.05 - 27.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	26.05 - 27.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	30.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 05.06	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	27.05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 30.05	Шувалова Т.В.	
Мончегорская 12/7				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	28.05 - 30.05	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	28.05 - 30.05	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 30.05	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, калориферов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	30.05	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 05.06	Шувалова Т.В.	

10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 30.05	Арзамасцев А.И.	
17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	30.05	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 30.05	Шувалова Т.В.	
Коломенская 8/2				
1.	Устранение выявленных в течении отопительного сезона 2024-2025 г.г. нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (п.п. 5.1.11 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
2.	Промывка (гидропневматическим способом) установок и систем теплопотребления согласно требованиям ПТЭ ТЭ (п.п. 9.2.9; 9.2.10; 9.1.59) в том числе:	02.06-04.06	Шувалова Т.В.	
2.1	Вскрытие, очистка и промывка грязевиков (фильтров) на подающем и обратном трубопроводах (п.п. 9.1.22; 9.3.22 ПТЭ ТЭ)	02.06-04.06	Арзамасцев А.И.	
2.2	Ремонт и очистка теплообменников (п. 10.1.12 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
3.	Очистка гильз под термометры, заливка их машинным маслом до уровня закрытия баллончика термометра	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
4.	Укомплектование ИТП контрольно-измерительными приборами (при их отсутствии) в соответствии с проектом (п.п. 9.1.45; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	

5.	Оборудовать теплообменные аппараты автоматическими регуляторами температуры, манометрами и термометрами на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
6.	Выполнить поверку установленных средств измерений (манометров, термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды (п.п. 9.5.1; 10.1.8; 11.5 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
7.	Восстановить отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплоснабжения, проложенных в подвалах (п.п. 9.1.39 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шувалова Т.В.	
8.	Выполнить окраску поверхности трубопроводов (в зависимости от назначения трубопроводов и параметров среды) в соответствующей цвет и нанести маркировочные надписи (п.п. 9.1.40 ПТЭ ТЭ)	до 10.06	Шувалова Т.В.	
9.	Гидравлические испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления, caloriferов систем отопления и вентиляции на давление в соответствии с ПТЭ ТЭ, в присутствии представителя теплоснабжающей организации (п.п. 6.2.13; 9.1.59; 9.2.12; 9.2.13 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 12 и п.п. 16 Приказа № 103)	10.06	Арзамасцев А.И.	
9.1.	Заполнение химически очищенной водой систем отопления после проведения испытаний на прочность и плотность (п. 9.2.11 ПТЭ ТЭ)	до 17.06	Шувалова Т.В.	
10.	Проверка работоспособности автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещения и температуры обратной сетевой воды (п. 9.4.13 ПТЭ ТЭ).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
11.	Установить расчетные шайбы с диаметрами выданными теплосетевой организацией не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона. (п.п. 6.2.60; 11.5 ПТЭ ТЭ, раздел IV п. 16 п.п. 16 и п.п. 13 Приказа № 103)	по необходимости	Арзамасцев А.И.	
12.	Произвести проверку готовности, установленного узла учета тепловой энергии к эксплуатации в порядке, установленном ПУ ТЭ и Т (ППРФ № 1034 от 18.11.2013 г. (п.п. 62-72тПУ ТЭ и Т, раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	до 10.06	Арзамасцев А.И.	
13.	Провести энергосберегающие мероприятия: выполнить утепление лестничных клеток, технических этажей, подвалов, регулировку и ремонт дверей, остекление и т.п.), тепловых пунктов (п.п. 11.5 - ПТЭ ТЭ раздел IV п. 16 п.п. 6 Приказа № 103).	до 01.09	Шувалова Т.В.	
14.	Обеспечить постоянное (дежурное) освещение в помещении теплового пункта (п. 6.1.36 Приказа № 103)	до 01.09	Шувалова Т.В.	
15.	Очистить подвалы, технические этажи от мусора.	до 01.09	Шувалова Т.В.	
16.	Откорректировать и обеспечить наличие паспортов на тепловые пункты, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. (п.п. 2.8.1; 2.8.3; 9.4.17 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. 10 Приказа № 103).	до 10.06	Арзамасцев А.И.	

17.	Демонтировать (с видимым разрывом) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с трубопроводами ГВС и ХВС, канализацией, выполненные для гидравлических испытаний и промывки (п.п. 11.5 ПТЭ ТЭ; раздел IV п. 16 п.п. Приказа № 103)	10.06	Шувалова Т.В.	
18.	Проверить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды и газа в здание с оформлением акта (п.п. 6.1.6 - ПТЭ ТЭ; п. 9.17 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").	до 01.09	Шувалова Т.В.	

Главный инженер ООО "ВиК"



Д. Павлович